

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعة التعليمي بالدواسر



مقاول الباطن / مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات

رقم المستخلص / (18)

تاريخ المستخلص / 2021-09-19

مستخلص أعمال / دهانات الحوائط

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						السابقة	الحالية	الاجمالي	النسبة المنفذة		
	دهانات مدرستي المتوسط والثانوي والصالة										
1	المدرسة الثانوي										
	الدور الأرضي	م2	725	10	7250	569	0	569	75%	4268	عدد 3 وجه بلاستيك (باقى ملاحظات بالدهانات جارى إصلاحها)
	الدور الأول	م2	1002	10	10020	930	0	930	75%	6975	
	الدور الثاني	م2	966	10	9660	800	0	800	75%	6000	
	السلم	م2	529	10	5290	400	0	400	75%	3000	
	المناور	م2	236	14.5	3422	236	0	236	85%	2909	
	المدرسة المتوسط										
2	الدور الأرضي	م2	725	10	7250	569	0	569	75%	4268	عدد 3 وجه بلاستيك (باقى ملاحظات بالدهانات جارى إصلاحها)
	الدور الأول	م2	1002	10	10020	930	0	930	75%	6975	
	الدور الثاني	م2	966	10	9660	800	0	800	75%	6000	
	السلم	م2	529	10	5290	400	0	400	75%	3000	
	المناور	م2	236	14.5	3422	236	0	236	85%	2909	
	الصالة الرياضية										
3	المبنى الإداري	م2	479	14.5	6945.5	450	0	450	85%	5546	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + 2 وچ نصف لامع
	الملعب	م2	1000	14.5	14500	990	0	990	85%	12202	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + 2 نصف لامع
4	الأسوار										
	الأسوار الخارجي	م2	1000	14.5	14500	855	0	855	60%	7439	
	ملاحق الموقع العام	م2	1207	14.5	17501.5	700	0	700	60%	6090	
	الاجمالي									77579	
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									77579	
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	
	الاجمالي شامل الضريبة									77579	
	المنصرف سابقا										
	سلف									0	
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى									0	
	المستحق صرفه :									77579	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع